



Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019

Kreditabrechnung Talweg, Genehmigung

Die Bauabrechnung rechnet mit Kosten von gesamthaft CHF 644'263.65 inkl. MwSt. ab, was eine Kostenunterschreitung von CHF 114'736.35 inkl. MwSt., bedeutet. Die Bauarbeiten konnten sehr günstig an die Firma Birchmeier AG vergeben werden. Die Bauarbeiten konnten wie geplant in der vorgegebenen Zeit realisiert werden. Es gab keine nennenswerten Überraschungen im Baugrund, was sich wiederum bei den Kosten positiv bemerkbar machte. Der Tiefbauvorstand fragt in der Versammlung, ob Fragen vorhanden sind.

Die Stimmbürger haben keine Wortmeldung.

Die Gemeindepräsidentin erteilt dem Präsidenten der RPK das Wort.

Herr Mario Furrer führt aus, dass die RPK ebenfalls die Kreditabrechnung geprüft haben.

Nach Abschluss aller Arbeiten ergibt sich folgende Bauabrechnung:

CHF	390'699.50	Wasserleitungen =>	Minderkosten:	CHF 93'300.50
CHF	147'934.55	Kanalisation =>	Minderkosten:	CHF 36'065.45
CHF	105'629.60	Strasse =>	Mehrkosten:	CHF 14'629.60

Herr Furrer bestätigt den Stimmberechtigten, dass die RPK dem Antrag zugestimmt hat und diesen zur Genehmigung empfiehlt.

Die Gemeindepräsidentin eröffnet die Diskussion und fragt die Versammlung an, ob Fragen oder Anträge gestellt werden. Die Diskussion wird nicht genutzt.

Die Gemeindepräsidentin nimmt die Abstimmung vor.

Die Gemeindeversammlung beschliesst einstimmig:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt „Talweg“, datiert vom 23. September 2019, im Gesamtbetrag von CHF 644'263.65 inkl. MwSt. wird genehmigt.
 2. Von der Kreditunterschreitung in der Höhe von CHF 114'736.35 inkl. MwSt., wird zustimmend Kenntnis genommen.
1. Mitteilung an:
 - Homepage der Politischen Gemeinde Schleinikon
 - Leiter Finanzen
 - Akten

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG



Florina Böhler
Gemeindepräsidentin



Nicola Tomić
Gemeindeschreiber

Versand: 13. Dezember 2019